

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

ODAS: HUIXQUILUCAN

PbRM-11 Seguimiento trimestral del programa anual de obras

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

ENTE PÚBLICO: ORGANISMO DE AGUA DE HUIXQUILUCAN							No.		2095					
DATO DE LA OBRA							AVANCE PORCENTUAL Y MONTO EJERCIDO DE LA OBRA							
No de Control	Nombre de la Obra	Tipo de Ejecución	Ubicación	Población Beneficiada	F.Fin	Presup Anual Autorizado	1er Trimestre		2do Trimestre		3er Trimestre		4to Trimestre	
							% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido
10	CONSTRUCCIÓN DE FOSA SÉPTICA LA CAÑADA	CONTRATO	LA CAÑADA	660	110101	1,350,000.00	0.00	0.00						
20	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN PARAJE SAN MIGUEL, SANTIAGO YANCUITLALPAN	CONTRATO	SANTIAGO YANCUITLALPAN	200	110101	265,000.00	0.00	0.00						
21	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN BARRIO CANALES, SANTA CRUZ AYOTUXCO	CONTRATO	SANTA CRUZ AYOTUXCO	150	110101	255,000.00	0.00	0.00						
22	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN PARAJE TAMO SAN FRANCISCO AYOTUXCO	CONTRATO	SAN FRANCISCO AYOTUXCO	150	110101	380,000.00	0.00	0.00						
1	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO SUPERFICIAL DE CONCRETO ARMADO LA CRUZ CON CAPACIDAD DE 35	CONTRATO	SAN JOSÉ HUILOTEAPAN	1,500	110101	1,050,000.00	0.00	0.00						
11	PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO A 400 M	CONTRATO	SANTIAGO YANCUITLALPAN	12,800	110101	7,000,000.00	0.00	0.00						
12	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO SUPERFICIAL DE CONCRETO ARMADO CON CAPACIDAD DE 350 M3 EN	CONTRATO	EL HIELO	1,500	110101	2,800,000.00	0.00	0.00						
13	REHABILITACIÓN DE LA ESTACIÓN DE REBOMBEO DE AGUA POTABLE LOMAS COUNTRY CLUB QUE SUMINISTRA AGUA A L	CONTRATO	LOMAS COUNTRY CLUB	29,000	110101	5,757,500.00	0.00	0.00						
15	PROYECTO DE LA NUEVA FUENTE DE ABASTECIMIENTO DE TECAMACHALCO DEL MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN	CONTRATO	TECAMACHALCO	3,500	110101	1,500,000.00	0.00	0.00						
17	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE SECRETARIA DE MARINA	CONTRATO	SECRETARIA DE MARINA EL CHAMIZAL	1,000	110101	1,700,000.00	0.00	0.00						
18	LÍNEA DE TANQUE BIFURCACIÓN A MULTIPLE FEDERAL BUROCRATICA	CONTRATO	FEDERAL BUROCRATICA	3,500	110101	1,700,000.00	0.00	0.00						
19	LÍNEA Y HOT TAPPING DEL OBRAJE A CARCAMO	CONTRATO	SAN BARTOLITO PARAJE EL OBRAJE	1,000	110101	1,169,000.00	0.00	0.00						
3	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO SUPERFICIAL DE CONCRETO ARMADO CON CAPACIDAD DE 285 M3 EN L	CONTRATO	EL XIGUIRO	1,500	110101	910,000.00	0.00	0.00						
5	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO SUPERFICIAL DE CONCRETO ARMADO CON CAPACIDAD DE 350 M3 EN L	CONTRATO	ZACAMULPA	8,600	110101	1,050,000.00	0.00	0.00						
7	PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO A 350 M	CONTRATO	EL PLAN	8,000	110101	6,250,000.00	0.00	0.00						
8	SUSTITUCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE VISTA REALA JESÚS DEL MONTE 6 CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDU	CONTRATO	AV. VISTA REAL JESÚS DEL MONTE	2,000	110101	1,500,000.00	0.00	0.00						
9	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL TANQUE MAESTRANZA A JESÚS DEL MONTE	CONTRATO	JESUS DEL MONTE	3,000	110101	1,800,000.00	0.00	0.00						
14	REHABILITACIÓN DE LA ESTACIÓN DE REBOMBEO DE AGUA POTABLE LOMAS COUNTRY CLUB QUE SUMINISTRA AGUA A L	CONTRATO	LOMAS COUNTRY CLUB	29,000	250218	5,757,500.00	0.00	0.00						
16	PROYECTO DE LA NUEVA FUENTE DE ABASTECIMIENTO DE TECAMACHALCO DEL MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN	CONTRATO	TECAMACHALCO	3,500	250218	1,500,000.00	0.00	0.00						
2	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO SUPERFICIAL DE CONCRETO ARMADO LA CRUZ CON CAPACIDAD DE 350	CONTRATO	SAN JOSÉ HUILOTEAPAN	1,500	250218	1,050,000.00	0.00	0.00						
4	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO SUPERFICIAL DE CONCRETO ARMADO CON CAPACIDAD DE 285 M3 EN L	CONTRATO	EL XIGUIRO	1,500	250218	910,000.00	0.00	0.00						

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

ODAS: HUIXQUILUCAN

PbRM-11 Seguimiento trimestral del programa anual de obras

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

ENTE PÚBLICO: ORGANISMO DE AGUA DE HUIXQUILUCAN							No. 2095							
DATO DE LA OBRA							AVANCE PORCENTUAL Y MONTO EJERCIDO DE LA OBRA							
No de Control	Nombre de la Obra	Tipo de Ejecución	Ubicación	Población Beneficiada	F.Fin	Presup Anual Autorizado	1er Trimestre		2do Trimestre		3er Trimestre		4to Trimestre	
							% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido
6	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO SUPERFICIAL DE CONCRETO ARMADO CON CAPACIDAD DE 350 M3 EN L	CONTRATO	ZACAMULPA	8.600	250218	1,050,000.00	0.00	0.00						



DIRECCIÓN GENERAL

DIRECTOR GENERAL

MTRO. VÍCTOR MANUEL BAEZ MELO



UIPPE

UIPPE

C. KARLA NIETO SANTIAGO



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINA

C. FERNANDO A. TRASCAVIÑA GARCIA



DIRECCIÓN DE OPERACIONES

DIRECTOR DE OPERACIONES

C. JOSÉ MARÍA LORENZO RODRIGUEZ

Fecha de elaboración:

Día	Mes	Año
17	04	2024